



Avaluació pressupostos participatius 2020 -2023

Àrea de Participació Ciutadana

ÍNDEX

Introducció

Resum de les diferents edicions

- Pressupostos participatius el Merma 2020
- Pressupostos participatius la Vella 2021
- Pressupostos participatius el Nen 2022

Resum de l'avaluació de la implementació del projecte del període 2020-2022

Avaluació dels resultats quantitatius (dades de participació)

Projectes guanyadors de pressupostos participatius

Projectes no guanyadors de pressupostos participatius que s'han executat

Avaluació econòmica

Recomanacions i reflexions per a properes edicions

Introducció

Els pressupostos participatius permeten la participació directa de la ciutadania en relació al pressupost municipal, implicant-la en dos àmbits diferents. D'una banda, en la reflexió de necessitats, identificació de demandes i prioritització i d'altra, en la decisió final, individual d'aquells projectes que consideren més idonis per la seva zona o municipi.

A Vic s'ha portat a terme 7 edicions de pressupostos participatius, la primera el 2014-15 com a prova pilot i, al llarg de dues legislatures, 3 edicions vinculades a 3 zones de la ciutat per cada una de les legislatures. Els processos dels pressupostos participatius han seguit models diferents i han presentat algunes especificitats pròpies. Des de l'àrea de Participació Ciutadana considerem necessari fer l'avaluació dels projectes per tal de poder comparar les edicions, detectar els punts forts i febles i fer propostes per a la reflexió i la millora de cara a properes edicions.

L'avaluació és un procés necessari que permet:

- Comprovar el grau d'assoliment dels objectius
- Adquirir aprenentatges, dels errors i dels encerts, amb la finalitat de millorar la forma de dur a terme els nous projectes de futur
- Conèixer el grau de qualitat assolit en els projectes

La primera edició de pressupostos participatius es va portar a terme entre el 2014 i el 2015 com a prova pilot i liderada per SI, partit polític a l'oposició. Aquesta edició es va fer a través de taules temàtiques i taules territorials a tota la ciutat. D'aquesta primera experiència en van sortir propostes bàsicament d'àmbit social.

Les següents tres edicions (2016, 2017 i 2018) de la legislatura 2015-19 es van realitzar els pressupostos participatius per zones, coincidint amb la distribució del municipi feta per la Festa Major i amb el lideratge polític de l'equip de govern. I en les últimes tres edicions (2020, 2021 i 2022) de la legislatura 2019-2023 es va repetir el model de pressupostos participatius per zones; un model que busca el lideratge dels diferents barris i entitats veïnals en el desenvolupament del procés.

A través d'un sorteig públic es va definir l'ordre que seguiria el procés participatiu durant els tres anys:

- 2020 la zona verda del Merma
- 2021 la zona negra de la Vella

- 2022 la zona vermella del Nen

En la primera edició de 2014 - 2015 es van posar a participació 200.000€ de pressupost ordinari de dues anualitats i en un sol procés de participació per a tota la ciutat.

L'aportació econòmica de les primeres 3 edicions per zones (2016-18) va ser de 150.000€ anuals que provenen de pressupost ordinari. I l'aportació econòmica de les següents 3 edicions (2020-2022) va augmentar en 50 mil euros anuals.

Els pressupostos participatius van presentar aspectes comuns en cada edició. Per exemple, en totes les edicions les propostes van ser elaborades i plantejades íntegrament per la ciutadania; l'Ajuntament no va incorporar cap proposta.

Els processos de participació de pressupostos participatius s'han estructurat de la mateixa manera en les 4 edicions que s'han portat a terme. Cada procés s'ha dividit en 7 fases

- 1- Fase informativa
- 2- Fase de propostes i debat
- 3- Validació de propostes
- 4- Votacions
- 5- Retorn
- 6- Avaluació
- 7- Seguiment

Una altra característica compartida a totes les edicions és el grup de ciutadans i ciutadanes que hi podia participar en el procés: totes les persones majors de 16 anys empadronades a l'àmbit d'actuació, així com entitats, centres educatius, comerciants i col·lectius organitzats.

El que sí ha canviat en cadascun dels processos és la metodologia. En cada procés i podríem dir en cada sessió, s'ha buscat la metodologia més adequada per intentar implicar-hi persones que habitualment no participen, però comptant també amb aquelles entitats, sobretot veïnals, que són referents i interlocutors de l'Ajuntament, donant-los protagonisme i respectant el seu lideratge.

Resum de les diferents edicions

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS EL MERMA 2020

La zona del Merma de Vic és coneguda com la zona verda i inclou els barris de Caputxins, Vic Nord, Sant Llàtzer i Quatre Estacions.

El desembre de 2019 es treballa per calendaritzar els processos participatius tenint en compte les diferents fases del procés i els diferents terminis. El calendari, es veu afectat i és modificat a causa del COVID 19, però tot i les modificacions pel què fa al calendari, el projecte segueix les mateixes directrius que en edicions anteriors i es treballa a partir de les següents fases:

- 1- Fase informativa
- 2- Fase de propostes
- 3- Fase de validació
- 4- Fase de votacions
- 5- Retorn dels resultats

Fase informativa

- Sessions informatives amb entitats i serveis
- Informació al carrer
- Punts informatius situats al Centre Cívic de Can Pau Raba i a la Biblioteca Joan Triadú
- Tríptics, cartells, web, twitter, facebook, hexàgons, anuncis, mailings i trucades

Fase de propostes

Durant el més de març es reben més de 64 propostes ciutadanes

Per la COVID-19 fa que l'estratègia i plantejament d'agrupació i debat de les diferents propostes es vegi directament afectat. Les taules de participació queden anul·lades a mitjans de març.

Per resoldre aquesta situació, és l'equip de participació juntament amb tècnics de les diferents àries de l'Ajuntament, qui valora, agrupa i fa de filtre de totes les propostes, informant en tot moment a la ciutadania a través de les xarxes socials i de la plataforma DECIDIM.¹

Finalment en surten 17 propostes per anar a votació, que es validen amb les Avs de la zona a través de zoom.

¹ <https://www.vic.cat/news/la-primera-fase-dels-pessupostos-participatius-es-tanca-amb-60-propostes-ciutadanes-recollides>
<https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/62870/seixanta/propostes/primera/fase/dels/pessupostos/participatius/vic>

Fase de votacions

Es posen a votació les 17 propostes. Es pot votar on-line i presencialment al diferents espais habilitats (Can Pau Raba i biblioteca Joan Triadú)

Els projectes s'emmarquen en el foment de la mobilitat sostenible, les intervencions per millorar el canvi climàtic i mitigar les altes temperatures de l'estiu amb refugis climàtics, l'accessibilitat a les voreres, la promoció del comerç, i el foment de la cultura i l'educació.

LES PROPOSTES PER ORDRE DE PUNTS ACONSEGUITS SÓN

Projectes	Total punts - vot ponderat	Total votants (1a, 2a o 3a opció)	% de votants	% de punts totals
Instal·lar plaques fotovoltaïques d'autoconsum a les escoles del Guillem de Mont-rodon i a la llar d'infants dels Caputxins	490	212	31,31%	12,62%
Promoció del comerç i activació dels locals comercials tancats	484	225	33,23%	12,46%
Millorar la plaça dels Màrtirs amb jocs d'aigua integrats i amb una font accessible	382	197	29,10%	9,84%
Remodelar el parc de Miquel Albó i Vidal de Llobatera substituint els jocs infantils i incorporant-hi una zona de descans accessible	354	165	24,37%	9,11%
Replantejar l'espai de la Bassa dels Germans Maristes i millorar la plaça Andreu Colomer	247	123	18,17%	6,36%
Millorar la seguretat dels vianants al carrer del Pare Coll	239	116	17,13%	6,15%
Millora de la connexió i accessibilitat de la carretera de Manlleu, entre la ronda de Francesc Camprodon i el Coll de Vic	226	113	16,69%	5,82%
Restaurar la capella de Sant Miquel Xic	205	113	16,69%	5,28%
Connectar i millorar els carrils bici de la zona verda	203	108	15,95%	5,23%
Ampliar la vorera dreta del carrer Indústria per millorar l'accessibilitat	194	94	13,88%	4,99%
Remodelar la vorera del carrer Camí de l'Escorial	180	90	13,29%	4,63%
Ampliar les voreres del carrer de les Guilleries per millorar l'accessibilitat	157	69	10,19%	4,04%
Millorar el parc de l'Era d'en Sallés	146	91	13,44%	3,76%
Instal·lació d'una electrolinera solar i actualització de la instal·lació fotovoltaica de Can Pau Raba	121	65	9,60%	3,12%
Ampliar les voreres del carrer Comtat d'Osona per millorar l'accessibilitat	116	64	9,45%	2,99%
Projecte ABECEDARI	75	43	6,35%	1,93%
Equipar amb nous materials el banc de recursos per a entitats	65	34	5,02%	1,67%
TOTAL	3884	677		

Les propostes guanyadores van ser:

- Instal·lar plaques fotovoltaïques d'autoconsum a les escoles del Guillem de Mont-rodon i a la llar d'infants dels Caputxins - valorada en 75.000€
- Promoció del comerç i activació dels locals comercials tancats - valorada en 28.970€
- Millorar la plaça dels Màrtirs amb jocs d'aigua integrats i amb una font accessible 200.000€ (execució parcial fins a esgotar pressupost 96.030€)

Dades de participació:

	Total	Percentatge
Número de persones de + de 16 anys empadronades a la zona del Nen	15.542	100%
Total de votants	677	4,36%

Retorn

El retorn es va fer a través de la presentació de les propostes guanyadores en roda de premsa

Execució de propostes

- Instal·lar plaques fotovoltaïques d'autoconsum a les escoles del Guillem de Mont-rodon i a la llar d'infants dels Caputxins - valorada en 75.000€

La intervenció ha consistit a instal·lar plaques solars fotovoltaïques per autoconsum a l'escola Guillem de Mont-rodon i a la llar d'infants dels Caputxins per reduir la dependència de la connexió a la xarxa.

S'ha posat pantalles informatives a ambdós centres perquè es puguin visualitzar els consums i la producció d'energia instantània amb l'objectiu de fer pedagogia de l'estalvi energètic.

- Promoció del comerç i activació dels locals comercials tancats - valorada en 28.970€

Aquest projecte consistia inicialment en la potenciació del comerç i la reactivació de locals comercials tancats del carrer Nou i de l'Eixample Morató.

S'ha treballat a partir de quatre eixos principals per posicionar i diferenciar aquest barri de la ciutat de Vic:

- 1- Creació de la identitat Un barri amic dels nens i les nenes.
- 2- Foment de l'emprenedoria i de la promoció econòmica.
- 3- Millores de l'entorn: fer una valoració sobre tot allò que urbanísticament ha de tenir el barri perquè puguem considerar la zona de l'Eixample Morató un lloc per a

nens i nens i les seves famílies. (es va adaptar el projecte a les necessitats post-COVID)

- Millorar la plaça dels Màrtirs amb jocs d'aigua integrats i amb una font accessible 200.000€ (execució parcial fins a esgotar pressupost)
 - Pendent d'execució –

Hi ha 96.030€ per la implementació parcial del projecte.

PROJECTES PORTAT A TERME FORA DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Altres projectes que s'han portat a terme, fora de pressupostos participatius, dels que havia prioritzat la ciutadania d'aquesta zona són:

- 1- Remodelar el parc de Miquel Albó i Vidal de Llobatera substituint els jocs infantils i incorporant-hi una zona de descans accessible
- 2- Replantejar l'espai de la Bassa dels Germans Maristes i millorar la plaça Andreu Colomer
 - S'ha substituït tot el parc infantil amb nous jocs adaptats
3. Equipar amb nous materials el banc de recursos per a entitats
 - L'àrea de cultura ha comprat materials pel banc de recursos per a entitats veïnals amb els fons destinats a festes majors de barri que no es van poder celebrar a causa de les restriccions COVID.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS LA VELLA 2021

Els barris que formen part de la zona són: Sentfores- la Guixa , Sucre, Remei, carrer Sant Pere i Seminari Vell.

Fase informativa

- Creació d'un grup motor format per totes les associacions de veïns de la zona
El grup motor té la funció de validar tot el procés i mobilitzar a la ciutadania
- Sessions informatives amb entitats, ciutadania i serveis
- Punts informatius del procés al CCVIC de la Guixa, CCVIC del Montseny i a l'Oficina Municipal del carrer de les Basses nº3.
- Tríptics, cartells, web, twitter, facebook, hexàgons, anuncis, mailings i trucades

Fase de propostes

- Taules de propostes
 - 2 sessions amb ciutadania de la zona
- Propostes per Internet a través de la plataforma Decidim.

TOTAL PROPOSTES PRESENTADES	PROPOSTES DESCARTADES	PROPOSTES ACCEPTADES	PROJECTES QUE ANIRAN A VOTACIONS
89	52	37	12

A les taules de propostes:

- Les taules són qui validen, agrupen i milloren les propostes arribades per diferents vies: presencial o on-line
- Es presenten, elaboren i consensuen els projectes
- En surten 12 propostes per anar a votació

Fase de validació de propostes

Des de participació es fa un primer sedàs de totes aquelles propostes que no compleixen els criteris: superen el pressupost, comprometen altres pressupostos, no són de competència municipal o fan referència a manteniment

Les 20 propostes finalistes es passen als serveis tècnics perquè les valorin, elaborin un preprojecte i les quantifiquin econòmicament.

Es presenten les 20 propostes al grup motor per tal de ser validades i posar-les a votació. Després de debatre, concretament una de les propostes vinculada amb salut, s'elimina per ser un servei sense continuïtat i difícil d'avaluar i comprovar-ne l'impacte.

Fase de votacions

Es posen a votació les 12 propostes. Es podia votar on-line i presencialment als diferents punts informatius de la zona.

LES PROPOSTES I LA SEVA PUNTUACIÓ OBTINGUDA SÓN

Projectes	Votants 1a opció	Votants 2a opció	Votants 3a opció	Total punts -vot ponderat
Nova xarxa de carrils bici a la zona universitària i fins a l'escola Andersen	57	43	39	296
Millores al parc del Mas Osona	9	35	24	121
Millores al passeig Pep Ventura i entorn de l'escola centre	104	78	82	550
Convertir la plaça Fra Joan en un refugi climàtic	20	53	34	200
Intervencions al carrer de la Riera i el carrer Sant Pere	134	42	29	515
Reformes al Centre Cívic de la Guixa, recuperació del patrimoni històric del poble de Sentfores - la Guixa i il·luminació de l'Skate Parc "la Kantxa"	111	22	21	398
Fer un circuit de Pumptrack al Castell d'en Planes	48	51	46	292
Punts wifi d'accés obert	11	40	42	155
Millores a l'entorn de l'escola de la Sínia	28	41	55	221
Iniciatives comunitàries, art urbà i xarxes veïnals	18	71	59	255
Espai cobert per a activitats a la zona esportiva	7	19	27	86
Instal·lacions esportives a l'aire lliure al barri del Sucre	35	47	47	256

TOTAL

3345

La proposta guanyadora va ser:

Millores al passeig Pep Ventura i entorn de l'escola centre – valorat en 200.000€

Dades de participació:

	Total	Percentatge
Número de persones de + de 16 anys empadronades a la zona de la Vella	14.066	100%
	596	4,23%

Total de votants



Retorn

El retorn es va fer a través de la presentació de els propostes guanyadores en roda de premsa.

Execució de propostes

El pressupost disponible per les millores al passeig Pep Ventura i l'entorn de l'escola Vic Centre (Jaume Balmes) és de 200.000€.

S'ha fet una execució parcial del projecte millorant les àrees de joc i instal·lant un punt de Wifi Gratuït?¿¿. Les àrees de joc s'ha pensat per les diferents edats i habilitats.

En una segona fase del projecte, està previst

- Connectar el parc Jaume Balmes i el passeig Pep Ventura amb l'eliminació dels murs de l'entrada del passeig.
- Instal·lació d'una font al parc infantil.
- Tarima per a actuacions musicals o activitats culturals a l'aire lliure.

El pressupost executat ha estat de: 89.779,15€

PROJECTES QUE S'HAN PORTAT A TERME FORA DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

No s'ha portat a terme altres projectes dels que havia prioritzat la ciutadania d'aquesta zona.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS EL NEN 2021

Els barris que formen part de la zona vermella del Nen són: Horta Vermella, Serra-de-senferm, Barri d'Osona, la Calla, Santa Anna i l'Estadi

Fase informativa

- Creació d'un grup motor format per totes les associacions de veïns de la zona
El grup motor té la funció de validar tot el procés i mobilitzar a la ciutadania
- Campanya informativa amb entitats, ciutadania i serveis
Es va fer una campanya informativa a casals de gent gran, seu d'entitats, AMPA i informació al carrer
- Centres cívics
Els tres centres cívics i el local de l'AV de l'Horta Vermella, de la zona són espais informatius i de difusió
- Web, twitter, facebook, lones, anuncis, VicEntitats, mailings i trucades

Fase de propostes

- Taules de propostes
 - 2 taules de propostes
 - Centres cívics i local de l'AV de l'Horta Vermella, donen suport i ajuden a les persones a fer arribar propostes a través d'internet.
- Propostes per Internet a través d'un formulari

En total, es van recollir 32 propostes diferents que posteriorment van passar a ser avaluades tècnicament pels diferents departaments de l'Ajuntament per tal de determinar-ne la viabilitat tècnica i econòmica. El resultat d'aquesta valoració va ser:

- Es van acceptar 11 propostes
- Es van excloure 21 propostes per diferents motius (superaven pressupost, eren de manteniment, no eren competència municipal, eren propostes d'altres zones, etc.).

11 projectes a votació. Aquests projectes són un reflex de les prioritats i necessitats que ha manifestat la ciutadania de la zona del Nen, i estan relacionades amb mobilitat sostenible, medi ambient, cultura, esports i urbanisme.

Fase de votacions

Es posen a votació les 11 propostes. El vot ha estat 100% on-line i si es volia votar presencialment es podia fer en un centre cívic de la zona o al local de l'AV de l'Horta Vermella, tot i que el vot s'entrava directament a Internet.

LES PROPOSTES PER ORDRE DE PUNTS ACONSEGUITS SÓN

	Projecte	Total punts - vot ponderat	Total votants
1	Remodelació del parc Miquel Coll i Alentorn per convertir-lo en refugi climàtic	593	253
2	Millora de la font de Sant Pere i el seu entorn	454	243
3	Instal·lar plaques fotovoltaïques d'autoproducció al CCVic i a la llar d'infants de Serra-de-senferm	401	203
4	Remodelació del parc del costat de la llar d'infants de la Serra-de-senferm	382	198
5	Carrils bici entre rotondes	370	166
6	Remodelació del parc de la rambla del Mèder per convertir-lo en refugi climàtic	340	159
7	Instal·lar plaques fotovoltaïques d'autoproducció al CCVic de Santa Anna i a la llar d'infants de l'Horta Vermella	296	143
8	Remodelació de la zona d'esbarjo del parc d'Antoni Rovira i Virgili (C/de l'Alguer)	273	140
9	Nova pista de voleibol a l'espai de lleure entre els carrers Països Catalans i Prat d'en Galliners	190	98
10	Certamen de pintures urbanes, murals, grafitis	176	109
11	Panells informatius de qualitat de l'aire	72	45

Les propostes guanyadores han estat:

- Remodelació del parc Miquel Coll i Alentorn per convertir-lo en refugi climàtic – valorat en 200.000€
 - Adequar l'espai com a refugi climàtic, aprofitant la pèrgola existent, i incorporant vegetació.
 - Substituir els jocs infantils adaptats a infants de 4 a 10 anys.
 - Millorar la pista de patinatge.
 - Posar-hi punt de wifi obert.

Les dades de participació són:

Cens	10.241 (majors de 16 anys empadronats a la zona del Nen)
Participació	606 (persones que han votat)
Índex de participació	5,92%

Retorn

El retorn dels resultats de les votacions i les dades de participació es va fer a través de la presentació de les propostes guanyadores en roda de premsa.

Seguiment de projectes

Projecte pendent d'executar. Encara no s'ha fet cap millora al parc Miquel Coll i Alentorn.

Resum de l'avaluació de la implementació del projecte del període 2020-2022

Edicions 2020-2021-2022

Aquesta tercera edició es va iniciar amb la legislatura 2019-23 i el procés va seguir el mateix esquema de distribució per zones que en la segona edició

PUNTS FORTS

- a) Experiència acumulada (edicions anteriors)
- b) Campanya de comunicació potent en la fase de propostes i votacions, amb la implicació de la ciutadania en els elements de difusió.
- c) Proximitat
- d) Flexibilitat.
- e) Pressupost ordinari
- f) Augment de la partida pressupostària en 50 mil euros anuals.
- g) Propostes fetes íntegrament per la ciutadania
- h) Aliats al territori. Centres cívics, agents cívics, dinamitzadors comunitaris, participació en esdeveniments
- i) Implementació de la plataforma Participa311 i una web de votacions intuïtiva i visual pròpia.
- j) Participació de persones que habitualment no participen
- k) La ciutadania prioritza i fa les propostes sobre la percepció de les necessitats
- l) La taula de propostes vàlida, agrupa i millora les propostes presentades
- m) Grup motor AV. Validen les fases de procés i fan difusió de les propostes que consideren més interessants
- n) La campanya de votacions la fa el veïnat, l'Ajuntament té un tractament neutral i igual per a totes les propostes vàlides i que van a votació.
- o) Dinàmiques participatives adaptades a cada col·lectiu
- p) Els polítics detecten les necessitats i prioritats dels ciutadans. Hi ha projectes no guanyadors que s'inclouen en propers pressupostos municipals.
- q) Pedagogia de la participació
- r) El COVID no ha interromput cap edició de pressupostos participatius.
- s) Augment de les xifres de participació en la fase de votacions respecte les edicions anteriors.
- t) Coordinació i reflexions conjuntes de les necessitats i propostes entre associacions veïnals.

PUNTS FEBLES

- a) Dificultats alhora d'organitzar taules de debat per la COVID 19; especialment a les edicions del 2020 i 2021.
- b) Poca participació en les sessions virtuals (edició 2021).
- c) Percepció de competència entre barris dins la mateixa zona.


- d) No s'impulsa un reglament participat previ (definició conjunta de les regles del joc)
- e) Manca de recursos humans
- f) Hi ha gent que viu en una zona i treballa en una altra (no poden votar on ells es troben més vinculats)
- g) No hi ha propostes socials
- h) No hi ha propostes de ciutat
- i) Alguns participants volen eliminar propostes que compleixen els requisits, perquè no les perceben com a necessitats i consideren que no s'haurien d'incloure en pressupostos participatius (exemple: Remodelació del parc de l'horta de la Sínia, voreres de carrers, seguretat de vianants...)
- j) El departament responsable dels projectes no sempre prioritzen l'execució dels projectes de pressupostos participatius.
- k) Hi ha departaments que no es senten seus els projectes, perquè no els han decidit ells.
- l) Demora en la implementació dels projectes.
- m) Es solapa el procés amb altres processos de participació (Pla de mobilitat, Pla d'Habitatge i Pla Estratègic del Remei)
- n) Falta de coordinació
- o) Transversalitat molt feble al llarg del procés
- p) Díficil implicació de persones a títol individual (a les taules de propostes hi participen principalment membres d'associacions de veïns).
- q) Díficil implicar a col·lectius de persones nouvingudes
- r) Participants a les taules poc diversos
- s) Percentatge de participació jove baix
- t) Desconfiança del procés
- u) No han participat tots els interessos
- v) L'avaluació de les diferents edicions de pressupostos participatius s'ha fet sense la participació dels grups motors.
- x) No s'ha creat comissions de seguiment dels projectes
- y) En les dues últimes edicions els projectes els redacta participació i són validats pels departaments corresponents
- z) Manca d'efectius per dinamitzar i mobilitzar a la ciutadania

Avaluació dels resultats

RESULTATS QUANTITATIUS

PARTICIPACIÓ QUANTITATIVA DE TOTES LES EDICIONS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

ANY	EDICIÓ	PRESSUPOST	PROPOSTES PRESENTADES	PROPOSTES FINANLISTES	PERSONES QUE HAN VOTAT	PERCENTATGE
2014-2015	Prova pilot	200.000 €	17	16	1.209	3,77%
2016	1a edició Merma	150.000 €	36	14	601	4,13%
2017	1a edició Vella	150.000 €	138	19	406	3,25%
2018	1a edició Nen	150.000 €	107	15	582	6,21%
2019 Avaluació i any electoral						
2020	2a edició Merma	200.000 €	64	17	677	4,36%
2021	2a edició Vella	200.000 €	89	12	596	4,23%
2022	2a edició Nen	200.000 €	32	11	606	5,92%
2023 Avaluació i any electoral						




La participació quantitativa fa referència al número de participants en la fase de votacions. En la fase de propostes, el número de participants és menor i no es disposa de dades sistemàtiques del perfil del participant.

Al llarg de les diferents edicions de pressupostos participatius s'ha repetit un patró a nivell de dades de participació:

- Participació d'entre un 4 i 6% del cens segon l'edició.
 - La participació ciutadana en pressupostos participatius normalment es situa entre el 2 i el 4% en aquelles ciutats catalanes que porten a terme aquest tipus de processos participatius (amb un nombre de població similar a Vic).
 - Si sumem les 3 zones de la ciutat de Vic, tenim que en aquesta segona edició de pressupostos participatius organitzada per colors, han votat un total de 1.879 persones; que representen un 4,72% del total de persones que podien votar.

- Augment de la participació a través d'Internet en la fase de votacions. A les persones els hi costa participar presencialment i la facilitat de fer-ho a través d'Internet fa augmentar la participació.
 - Augmenta la participació, però alhora, baixa la deliberació. La participació a les taules de propostes ha estat baixa.



- Baixa participació dels joves i les persones de més de 70 anys. El principal nombre de votants de les propostes els trobem entre la població adulta d'entre 30 i 70 anys.
- La zona del Nen, té índex de participació més elevats.
- La població nouvinguda està infra-representada en les dades de participació.

	% de persones nouvingudes votants*
El Merma	4,4%
La Vella	5,53%
El Nen	7,11%

* % sobre el total de votants

PROJECTES GUANYADORS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS PER EDICIONS

	Projectes guanyadors	Total punts
Edició 2020		
Projectes guanyador 1	Instal·lar plaques fotovoltaïques d'autoconsum a les escoles del Guillem de Mont-rodon i a la llar d'infants dels Caputxins	490
Projecte guanyador 2	Promoció del comerç i activació dels locals comercials tancats	484
Projecte guanyador 3	Millorar la pç. dels Màrtirs amb jocs d'aigua integrats i amb una font accessible	382
Edició 2021		
Projectes guanyador 1	Millores al passeig Pep Ventura i l'entorn de l'escola Vic Centre (Jaume Balmes)	550
Edició 2022		
Projecte guanyador 1	Remodelació del parc Miquel Coll i Alentorn per convertir-lo en refugi climàtic	593

Com es pot veure en els projectes guanyadors en les diferents edicions de pressupostos participatius:

- En la primera edició hi ha la possibilitat d'implementar 3 projectes (el de la plaça dels Màrtirs només parcialment)
- En les darreres edicions la ciutadania prioritza els espais lúdics i d'esbarjo. Millorar els parcs infantils i adaptar-los a les noves realitats climàtiques.
- Els projectes guanyadors tenen un alt component d'innovació verda: hi ha projectes en la línia de la transició energètica, refugis climàtics, etc..
- En les tres edicions la ciutadania prioritza **l'accessibilitat** i la millora dels espais públics.
- Les AFA's i Associacions de Veïns de la zona han tingut capacitat de mobilitzar el vot per aquells projectes que van prioritzar i que volien que fossin guanyadors. **Les AVs i les AFAs de les diferents zones van fer difusió** dels projectes que van resultar guanyadors.
- Projectes **executats**:

- (2020) Instal·lar plaques fotovoltaiques d'autoconsum a les escoles del Guillem de Mont-Rodon i a la llar d'infants dels Caputxins. També s'han posat pantalles informatives a ambdós centres perquè es puguin visualitzar els consums i la producció d'energia instantània. D'aquesta manera hi haurà un element visual que fa pedagogia de l'estalvi energètic. El pressupost executat ha estat de 53.609,42€ (inferior al pressupostat)
- (2020) Promoció del comerç i activació dels locals comercials tancats. Falta

El projecte està executat, però no tenim informació de com es va adaptar el projecte a la postCOVID

- Projectes en **procés d'execució**

- (2021) Millores al passeig Pep Ventura i l'entorn de l'escola Vic Centre (Jaume Balmes)

S'ha fet una remodelació del parc infantil perquè sigui adequat als infants de diferents edats i habilitats. S'ha fet les millores en les àrees de joc i exercici infantil per a diferents edats. Aquestes millores han tingut un cost de 89.779,15€.

En una segona fase, el projecte ha de millorar l'accés al passeig Pep Ventura i connectar-lo amb el parc Jaume Balmes i l'escola Vic Centre amb l'eliminació dels murs de l'entrada del passeig perquè es converteixi en un espai viu i d'interacció entre els veïns i veïnes dels diferents barris de Vic. També està previst que s'hi instal·li una tarima per actuacions musicals o activitats culturals a l'aire lliure.

Pendent saber si s'ha instal·lat una font al parc infantil i un punt de wifi gratuït.

- Projectes **pendents d'executar**

- (2020) Millorar la plaça dels Màrtirs amb jocs d'aigua integrats i amb una font accessible

La intervenció consisteix en desmuntar un tram del paviment de la plaça i muntar-hi jocs d'aigua integrats (tipus sortidor). Aquests petits sortidors s'activarien en èpoques de calor i tindrien la funció de joc i de mitigació d'altres temperatures, de manera que la plaça podria esdevenir un refugi climàtic.

A un cantó de la plaça es col·locarà una font accessible. La font que hi ha actualment forma part del conjunt arquitectònic, però no és accessible per a tothom.

De moment, no s'ha fet el projecte tècnic; aquest projecte estava valorat inicialment en 200.000€, però al ser la tercera opció més votada; només hi ha un pressupost disponible del 50%. Per aquest motiu està pendent veure quina és la millor manera d'executar aquest romanent disponible de les dues primeres opcions i que vagi en la línia del projecte plantejat per la ciutadania.

- (2022) Remodelació del parc Miquel Coll i Alentorn per convertir-lo en refugi climàtic.

La intervenció consisteix a:

- Adequar l'espai com a refugi climàtic, aprofitant la pèrgola existent, i incorporant vegetació.
- Substituir els jocs infantils adaptats a infants de 4 a 10 anys.
- Millorar la pista de patinatge.
- Posar-hi punt de wifi obert.

El pressupost disponible per fer aquest projecte és de 200.000€

TOTAL EXECUTAT: 172.358,57€. Un 28,72%

PROJECTES NO GUANYADOR DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS I EXECUTATS O QUE ESTAN PREVISTOS

2020	2021	2022
Remodelar el parc de Miquel Albó i Vidal de Llobatera substituint els jocs infantils	Intervencions al carrer de la Riera (punt d'interès artesanal)	Instal·lar plaques fotovoltaïques d'autoproducció al CCVic i a la llar d'infants de Serra-de-senferm
Replantejar l'espai de la Bassa dels Germans Maristes		
Equipar amb nous materials el banc de recursos per a entitats		

Hi ha projectes que tot i no ser guanyadors l'Ajuntament els ha tirat endavant amb pressupost ordinari, tenint present que eren prioritats i demandes ciutadanes. En general, aquests projectes no s'han executat en la seva totalitat, però sí que han suposat algunes millores que val la pena destacar.

- L'àrea de Territori està finalitzant les obres de remodelació del parc de Miquel Albó i Vidal de Llobatera substituint els jocs infantils.

- S'ha substituït tot el parc infantil de la Bassa dels Germans Maristes amb nous jocs adaptats.
- El 2020 no es van poder celebrar les Festes Majors dels barris de Vic degut a les mesures de prevenció del Covid 19. Com que les subvencions que reben les Associacions de Veïns per organitzar les festes no es van executar, es va aprofitar per ampliar el banc de recursos per entitats veïnals.
- S'ha realitzat una millora en la senyalització del punt d'interès artesanal situat al carrer de la Riera.
- A nivell d'instal·lació de plaques solars, hi ha un projecte per fer una instal·lació a l'escola Sararich i si hi hagués excedent, aquest s'aprofitaria per instal·lar plaques solars a la llar d'infants de la Serra-de-senferm.

AVALUACIÓ QUALITATIVA

De l'avaluació qualitativa fetes al final de cada procés, a través de qüestionaris i internament, detectem que:

- El més interessant del procés és el propi procés i la pedagogia de la participació
- Cal un canvi de cultura política i que tothom es sumi al procés de pressupostos participatius
- Caldria que s'emmarqués el procés en temàtiques concretes i prioritàries. Fer participació a principi de legislatura per definir el PAM i que els pressupostos participatius es fessin desplegant projectes del PAM
- A través del procés la ciutadania s'apropa una mica més a l'Ajuntament
- Cal més comunicació del procés i presència al carrer per informar, sobretot en la fase de propostes per tal que després la ciutadania s'impliqui en les posteriors fases.
- S'hauria de ser més àgil per portar a terme els projectes guanyadors. S'hauria de prioritzar l'execució de projectes guanyadors. Quan s'executen la gent ja no recorda què va votar
- Seria bo que els projectes no guanyadors es tinguessin en compte ja que són necessitats detectades per la ciutadania
- Hi ha barris petits que costa que hi hagi projectes guanyadors si es fa amb votacions (la Guixa o Serra-de-senferm)
- Amb la participació per zones no poden sortir projectes importants de ciutat (socials, culturals, de promoció econòmica...)
- Bona idea els pressupostos participatius per zones
- Per motius de feina o vinculació amb entitats estàs empadronat en un lloc i et sents d'un altre. Hauria de poder votar tot Vic per a cada zona
- Cal continuar amb pressupostos participatius el 2019 però s'ha de trobar una fórmula per incentivar la participació
- Hi ha propostes que ja haurien d'estar en pressupost a la regidoria d'Urbanisme perquè són coses bàsiques i imprescindibles de reparacions, voreres, accessibilitat, seguretat pels vianants...
- He participat dues vegades i em sento decebut. Les meves propostes no s'han inclòs mai a votacions perquè deien que ja estaven previstes i no s'ha fet res
- Fer que els pressuposts tinguin un sentit més social i cultural no urbanístic

- Les entitats tenen molt poder i els ciutadans individuals quedem en segon pla
- S'han d'excloure propostes de manteniment i voreres que ja s'han de preveure en pressupost d'Urbanisme
- La redacció i responsabilitat de fer preprojectes per anar a votacions ha de ser de cada departament. Aquests darrers anys s'han redactat des de participació i els ha validat els departament
- Hem d'assegurar que els projectes que van a votacions es poden executar, sinó queden encallats
- S'ha de preveure que un cop acabades les votacions, els projectes guanyadors s'han de redactar i executar per part del departament responsable

Avaluació econòmica

COSTOS DE TOTES LES EDICIONS

	2020	2021	2022
Quantitat que es posa a participació	200.000€	200.000€	200.000€
Total executat a 28/05/2023	82.579,42€	89.779,15€	0€
Costos de difusió i gestió del projecte	13.575,65€	15.724,38€	16.510,32€
Personal per a les fases de difusió i votacions	2 suports a la dinamització durant els períodes de recull de propostes i de captació de vots. Dedicació puntual 2 tècnics a de l'àrea de participació ciutadana	2 suports a la dinamització durant els períodes de recull de propostes i de captació de vots. Dedicació puntual 2 tècnics a de l'àrea de participació ciutadana	2 suports a la dinamització durant els períodes de recull de propostes i de captació de vots. Dedicació puntual 2 tècnics a de l'àrea de participació ciutadana
Subtotal (pressupost executat)	96.155,05€	105.503,53€	16.510,32€
TOTAL PREVIST	213.575,42€	215.724,38€	216.510,32€

- El procés de pressupostos participatius s'ha d'entendre com a dos processos diferents a nivell de difusió:
 - Difusió i recollida de propostes
 - Campanya de votacions

Per tant els costos són sempre més elevat que en altres processos de participació
- És bàsic comptar amb recursos econòmics per a la difusió, però tant i més important és comptar amb recursos humans per fer una difusió més propera, per arribar a col·lectius que habitualment no participen, per portar a terme dinàmiques adaptades, per ser present a l'espai públic...
- Al llarg de les 3 edicions s'ha comptat amb una persona tècnica contractada per donar suport a l'àrea de Participació (un únic tècnic que a més és responsable d'educació ambiental); per a la planificació, dinamització, execució, avaluació i seguiment del procés.
- En aquesta edició de pressupostos participatius hi ha una demora important en l'execució dels projectes guanyadors i encara s'ha d'executar bona part de la despesa prevista (71,28%)

RECOMANACIONS I REFLEXIONS PER A PROPERES EDICIONS

- Emmarcar els projectes de pressupostos participatius amb el PAM. A principi de legislatura seria interessant fer el PAM (Pla d'acció municipal) amb participació de la ciutadania. Tot i que els governs proposen el seu PAM a partir del seu programa electoral, el Pla planteja grans eixos que es despleguen al llarg dels 4 anys de legislatura. És aquí on s'emmarcaria la participació ciutadana, proposant actuacions vinculades en els eixos.

Les edicions de Pressupostos participatius podrien determinar, prioritzar i concretar accions vinculades amb les grans línies del PAM.

De ben segur que es milloraria la percepció dels ciutadans de cara a:

- No totes les propostes serien urbanístiques
 - Poden sorgir propostes socials i culturals
 - Dóna coherència a les línies polítiques previstes (crea confiança)
 - Es pot avaluar i fer el seguiment en el marc del PAM
 - Es podria fer per zones (fase de propostes) però en la fase de votacions podria votar tota la ciutat.
 - Milloraria la participació de les persones a títol individual
- Millorar la transversalitat i coordinació. Al llarg de les edicions de pressupostos participatius la transversalitat i coordinació en el marc del procés ha estat feble. Hi ha hagut sintonia, complicitat i suport entre departaments més per afinitats personals no per coordinació professional. Com que la majoria de projectes que han sortit guanyadors estan vinculats a Urbanisme i Medi ambient, la coordinació amb aquestes dues àrees ha estat fàcil i han entès que el desenvolupament dels projectes és una part més de la seva feina, tot i que no es prioritzen. Amb la resta de departament és més difícil ja que no senten seus els projectes i no entenen massa el paper de l'àrea de Participació. En les darreres tres edicions ha estat el departament de Participació qui ha redactat els preprojectes que van a votacions, tot i que després aquesta redacció ha estat validada per les àrees corresponents. Considerem que caldria:
 - Sumar esforços amb la resta de departament que treballen amb ciutadania i entitats per emmarcar i canalitzar necessitats cap el procés de pressupostos participatius: civisme, mediació, ciutadania, centres cívics, igualtat, joventut... augmentant així la diversitat d'actors, sumant esforços i canalitzant demandes i necessitats en un marc més global i compartit i no puntual.
 - Millorar la participació de col·lectius per assegurar la diversitat, establint una millor coordinació amb els departament de joventut, gent gran, gènere, ciutadania i acollida, per fer del procés de pressupostos participatius una resposta a les demandes que a ells els arriben.
 - Coordinació amb la resta de serveis que depenen, íntegrament o en part de l'Ajuntament: Normalització Lingüística, escola de Música, ACVic...
 - Fer un parell de sessions a l'any d'informació i formació entorn la participació ciutadana i els pressupostos participatius amb responsables tècnics: una en la fase de planificació del procés i una segona com a retorn dels resultats.

- Lideratge polític. Els pressupostos participatius són una aposta política de l'equip de govern. Tot i així caldria que la ciutadania tingués també la percepció d'unitat i línia política. Sovint hi ha hagut diversitat de criteris i respostes polítiques entorn una mateixa proposta.
En totes les edicions que s'han portat a terme la percepció ciutadana era de falta de criteris i de lideratge polític. Potser caldria unificar criteris a partir de les demandes i treballar per donar una única resposta.
- No solapar processos de participació. Aquesta legislatura s'ha portat a terme processos de participació vinculat a plans estratègics important: Pla de mobilitat, Pla d'Habitatge, Pla de salut, PlaJove, Pla estratègic del Remei... Tot i que hi ha hagut coordinació entre els diferents plans, els pressupostos participatius s'han solapat amb alguns, fet que ha provocat desconcert i confusió a la ciutadania (no saben on han d'anar, ni si han contestat una enquesta o l'altra...)
Des de participació es recomana donar més importància al QUAN es portaran a terme els processos, sumar esforços i millorar la coordinació entre els diferents departament per així incrementar i millorar la participació ciutadana en els diferents plans i processos que es portin a terme.
- Recursos humans. Per a portar a terme processos de participació calen recursos humans. És evident que cartells, fulletons i sistemes tradicionals de difusió no són efectius. En participació cal una difusió presencial (anant als espais habituals de trobada de persones, espais públics, seus d'entitats, escoles...), en la fase de propostes cal crear metodologies i dinàmiques participatives adequades per a diferents col·lectius i portar-les a terme (novinguts, joves, estudiants, AVs...), en la fase de validació de propostes és necessari treballar amb altres departaments per elaborar les propostes que han d'anar a votació, s'ha de planificar i fer campanya presencial i virtual de votacions, planificar el retorn i portar a terme l'avaluació del procés. Un cop acabat el procés cal fer el seguiment i coordinació per a l'execució dels projectes.
Pensar en participació és pensar en recursos humans, transversalitat i coordinació amb la resta de serveis i àrees.
- Participació com a eina. L'àrea de participació és una eina per a resta de departament que volen portar a terme processos de participació.
Alguns departaments han comptat amb l'àrea de Participació per a portar a terme processos, d'altres l'han consultada i d'altres han fet participació sense comptar amb l'àrea. En aquest sentit considerem que caldria situar participació en una estructura més transversal i canalitzar els processos de participació a través d'àrea, per evitar solapaments, millorar la participació i optimitzar recursos.